

AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG – ST AGREVE

2018

Désignation	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Secteur RD9 – Place République – St Hubert ?														
Réseaux Humides	RD9													
Réseaux secs GC fibre		RD9												
Traversée ENEDIS		RD9												
Contrôle Réseaux RH+RS		CT	CT											
Réfection GB toute tranchée														
Réseaux Humides		République												
Réseaux secs GC fibre		Rep-St Hubert												
Traversée ENEDIS+déplacement comptage		République												
Contrôle Réseaux RH+RS		CT												
Tous lots : réfection provisoire + nettoyage du chantier														
SDE 07 ?														
Dépose – démolition – Terrassement														
Fosse pour arbre tige														
Sciage – fraisage														
Bordure – caniveau														
Escalier – dalle podo encastrée – volige														
Réglage / Cour anglaise – Mise à la cote														
Contrôle fourreau orange FTTH														
Béton														
Sablage														
Mobilier														
SDE 07 ?														
Secteur Verdun – Temple														
Réseaux EU/EP/AEP/réfection provisoire			Jacquillat – Temple											
Réseaux secs GC fibre / réfection provisoire			J-Temple											
Réseaux EU/EP/AEP/réfection provisoire			Jacquillat – Verdun											
Réseaux secs GC fibre / réfection provisoire			J-Verdun											
SDE 07 ?														
Contrôle Réseaux RH+RS				CT										
Dépose – démolition – Terrassement														
Fosse pour arbre tige														
Sciage – fraisage														
Bordure – caniveau														
Grille EP														
Réglage / Cour anglaise – Mise à la cote														
Escalier – dalle podo encastrée – volige														
Contrôle fourreau orange FTTH														
Béton														
Sablage														
Mobilier														
SDE 07 ?														
Secteur Verdun – République + carrefour RD9														
Réseaux EU/EP/AEP														
Réseaux secs GC fibre														
Dépose – démolition – Terrassement														
Sciage – fraisage														
Bordure – caniveau														
Grille EP														
Contrôle Réseaux RH+RS														
Réglage / Cour anglaise – Mise à la cote														
volige														
Fosse pour arbre tige, MIF et TV														
Contrôle fourreau orange FTTH														
Béton														
Chaussée RD9														
Sablage														
Mobilier														
Plantations tous secteurs														
SDE 07 ?														

- Jours hors chantier
- FAURIE / FAURIE-BOUCHARDON (LOTS 1 ET 2)
- SBTP (LOT 4)
- EIFFAGE (LOT 1)
- SOLS (LOT 1)
- JARDINS DE PROVENCE (LOT 3)

- HORS MARCHÉ
- ENEDIS
- SDE 07
- ORANGE FFTH
- CT
- CONTROLE

Place République uniquement

Fin travaux place rép

Réouverture à la circulation

Rbarrière

Rbarrière

Fin travaux Verdun – Temple

Rbarrière Temple – République

FIN CHANTIER